



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA  
CIUDAD DE LOJA  
PLANILLA DE FISCALIZACION No. 09

Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SA
MONTO:	\$ 2.080.951,33
ANTICIPO (10%):	\$ 208.095,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16
PLAZO:	30 MESES



PERIODO:	01 al 30 noviembre 2016
PLANILLA No.	9
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 44.046,03
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 38.408,14

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS CONTRATADOS DE OBRA	MONTOS EJECUTADOS			PORCENTAJE ACUMULADO
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	
EJECUCION DE OBRA					
AGUA POTABLE					
	3.717.535,13	1.135.829,80	106.808,99	1.242.638,79	2,5508%
ALCANTARILLADO SANITARIO					
	3.289.155,66	677.153,51	110.865,38	788.018,89	1,6176%
ALCANTARILLADO PLUVIAL					
	3.682.183,21	945.692,77	108.380,45	1.054.073,22	2,1638%
ERRSA					
	21.616.167,80	522.728,44	30.331,23	553.059,67	1,1353%
C.N.T.					
	2.078.286,71	194.078,22	26.428,64	220.506,86	0,4526%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL					
	1.687.417,00	184.579,41	18.102,10	202.681,51	0,4161%
REGENERACION URBANA					
	12.226.071,15	2.285.064,29	623.210,99	2.908.275,28	5,9700%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					
	417.927,72	174.831,72	7.395,17	182.226,89	0,3741%
TOTAL					
	48.714.744,38	6.119.958,16	1.031.522,95	7.151.481,11	14,688%

PLANILLA DE FISCALIZACION

	MONTOS		
	ANTERIOR	ESTE MES	% ACUMULADO
PORCENTAJE DE FISCALIZACION (4.27%)	261.322,21	44.046,03	305.368,24
IVA (14%)	35.507,90	6.166,44	41.674,34
TOTAL	296.830,11	50.212,47	347.042,58
DESCUENTOS			
IVA 70%	24.855,54	4.316,51	29.172,05
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	26.132,24	4.404,60	30.536,84
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	5.226,45	880,92	6.107,37
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal, se devuelve al final del contrato	13.066,12	2.202,30	15.268,42
TOTAL DESCUENTOS	69.280,35	11.804,33	81.084,68
LIQUIDO A COBRAR	227.549,76	38.408,14	265.957,90

Ing. José Ángel Blanco Blanco  
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION  
DE INGENIERIA CIVIL S.A.

Ing. Vicerly Torres Bustamante  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE FISCALIZACION