

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA
VIVEM-EP

INFORME DE AVANCE DE OBRA: SEPTIEMBRE 2016

PROYECTO “LA CASCARILLA”

CONTRATO: COTO-VIVEM-005-2015

OBJETO: “Construcción de los alcantarillados sanitario y pluvial del Proyecto la Cascarilla, ubicado en la av. Eugenio Espejo y vía Lateral de Paso, parroquia Sucre, cantón y provincia de Loja”

MONTO: USD 624 535,12.

CONTRATISTA: Ing. Kaiser Luzuriaga Peña.

SUPERVISOR: Ing. Milton Mejía C. - Técnico de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillados UMAPAL.

FISCALIZADOR: Ing. Carla Cartuche C. - Técnico de la Empresa VIVEM-EP.

A continuación se detalla el plazo contractual y la fecha de término de la obra

CONTROL DE PLAZO (RESUMEN)	
Fecha de Inicio de la obra:	13/11/2015
Plazo contractual:	150
Total de días paralizados:	15.00
Total de días ampliados:	171.00
Fecha Termino de la obra:	13/10/2016
Total de días para ejecución de obras:	336.00

AVANCE DE OBRA

Avance ejecutado acumulado a septiembre 2016: 92.00 %

Los datos de avance programados se toman de la Reprogramación Nro. 7 del Cronograma Valorado de Trabajos, legalizado en el Acta Nro.6 de Convalidación del Plazo.

Novedades:

- Se encuentra ingresado el trámite de ruptura del asfalto en la Av. Eugenio Espejo para conexión pluvial de la red condominial de la manzana “V”.
- Se realizó la construcción de un pozo adicional P 44´ en la intersección de la calle 10 y 11 para la red sanitaria hacia la calle 11.

- Se realizó acometidas domiciliarias en la Manzana P (Calle 11 y 12) y 19 acometidas domiciliarias en la Manzana V.



Fotografía Nro. 1.-Pozos pluviales en calle 12.



Fotografía Nro. 2.-Redes condominiales en manzana "V"

ING. CARLA CARTUCHE C.
Técnico - Fiscalizador Contrato COTO-VIVEM-005-2015